



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD KNIN

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/16

URBROJ: 2182-10-02-25-5

Knin, 14. srpnja 2025. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. *Zakona o komunalnom gospodarstvu* (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 49. stavka 1. točke 20. *Statuta Grada Knina* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 3/21, 13/23, 16/23), gradonačelnik Grada Knina dana 14. srpnja 2025. godine utvrđuje i podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA
ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja *Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2024. godinu* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 17/23, 10/24).

Članak 2.

Realizacija Programa iz članka 1. Izvješća daje se [tabličnim prikazom](#) koji je sastavni dio ovog Izvješća.

GRADONAČELNIK

Marijo Čačić, univ. mag. oec.

TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2024. GODINU

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADU UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	FAZE PROJEKTA	PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA	REALIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
Nerazvrstane ceste	Izgradnja mosta preko Butižnice u Raškovićima	Građenje i nadzor	82.150,00 €	realizirano	82.150,13 €
	Asfaltiranje Alkarske ulice	Građenje i nadzor	10.229,00 €	realizirano	10.228,40 €
	Asfaltiranje ulice Hercegovački put	Građenje i nadzor	17.563,00 €	realizirano	17.563,03 €
	Asfaltiranje Janjevačke ulice	Građenje i nadzor	12.898,00 €	realizirano	12.897,66 €
	Asfaltiranje ceste za groblje u Strmici	Građenje i nadzor	14.180,00 €	realizirano	14.179,56 €
	Asfaltiranje ceste za zaseok Rusići/Bjelinići u Plavnu	Građenje i nadzor	83.390,00 €	realizirano	83.389,91 €
	Asfaltiranje ceste za zaseok Klicovi u Golubiću	Građenje i nadzor	82.211,00 €	realizirano	82.210,73 €
	Asfaltiranje ceste za zaseok Podgrab u Strmici	Građenje i nadzor	28.261,00 €	realizirano	28.260,31 €
I. UKUPNO:			330.882,00 €		330.879,73 €

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	FAZE PROJEKTA	PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA	REALIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
Nerazvrstane ceste	Uređenje Horvatićeve ulice	Građenje i nadzor	400.000,00 €	realizirano	396.106,91 €
Javna rasvjeta	Izgradnja javne rasvjete od Grabovčeve ulice do Trga franjevačkih žrtava	Građenje	9.577,00 €	realizirano	9.576,85 €
	Izgradnja javne rasvjete u Zlatovićevoj ulici do broja 11	Građenje	8.348,00 €	realizirano	8.347,28 €
II. UKUPNO:			417.925,00 €		414.031,04 €

PROGRAM SVEUKUPNO: 748.807,00 € 99,48% 744.910,77 €

ZAKLJUČAK:

U dijelu programa koji se odnosi na nerazvrstane ceste završeni su radovi na izgradnji mosta preko rijeke Butižnice u zaseoku Raškovići te je izvršeno asfaltiranje nekoliko ulica/cesta u gradu i okolnim naseljima: Alkarska ulica, Hercegovački put, Janjevačka ulica, cesta za groblje u Strmici, cesta za zaseok Podgrab u Strmici (asfaltiranje ovih ulica/cesta sufinanciralo je MRRFEU u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice s 30.000 €), cesta za zaseok Klicovi u Golubiću (asfaltiranje ove ceste sufinanciralo je MRRFEU u okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina s 50.000 €), cesta za zaseoke Rusići/Bjelinići u Plavnu (asfaltiranje ove ceste sufinanciralo je MRRFEU u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima s 30.000 €). Najveći projekt u ovom dijelu programa predstavlja uređenje Horvatićeve ulice koje je financirano iz kreditnog zaduženja, a radovi su obuhvaćali uređenje kolnika i nogostupa te izgradnju oborinske odvodnje u ulici.

U dijelu programa koji se odnosi na javnu rasvjetu, realizirana je izgradnja javne rasvjete od Grabovčeve ulice do Trga franjevačkih žrtvava te na početku Zlatovićeve ulice do broja 11 koji nije bio osvijetljen.

Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2024. godinu ukupno je utrošeno 744.910,7 €, a ukupna realizacija u odnosu na sredstva planirana programom iznosi 99,48%.