



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD KNIN

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/31

URBROJ: 2182/10-02-24-7

Knin, 19. travnja 2024. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. *Zakona o komunalnom gospodarstvu* (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 49. stavka 1. točke 20. *Statuta Grada Knina* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 3/21, 13/23, 16/23), gradonačelnik Grada Knina dana 19. travnja 2024. godine utvrđuje i podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA
ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja *Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2023. godinu* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 21/22, 13/23, 17/23).

Članak 2.

Realizacija Programa iz članka 1. Izvješća daje se tabličnim prikazom koji je sastavni dio ovog Izvješća.

GRADONAČELNIK

Marijo Čaćić, univ. mag. oec.

**TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2023. GODINU**

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	FAZE PROJEKTA	PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA	REALIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
Nerazvrstane ceste	Izgradnja mosta preko Butižnice u Raškovićima	Građenje i nadzor	58.715,00 €	realizirano	58.087,81 €
	Asfaltiranje ceste za zaseok Torbice u Plavnu	Građenje i nadzor	64.950,00 €	realizirano	64.920,44 €
	Asfaltiranje ceste za zaseok Dubajčići u Plavnu	Građenje i nadzor	16.500,00 €	realizirano	16.451,00 €
	Asfaltiranje ceste od zaseoka Čačići u Vrpolju do Šimića vrela	Građenje i nadzor	44.500,00 €	realizirano	44.496,88 €
		I. UKUPNO:	184.665,00 €		183.956,13 €

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	FAZE PROJEKTA	PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA	REALIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
Nerazvrstane ceste	Asfaltiranje Ulice Ivane Brlić-Mažuranić	Građenje	59.060,00 €	realizirano	59.057,74 €
Javna rasvjeta	Izgradnja javne rasvjete u Branimirovoj ulici	Građenje	12.125,00 €	realizirano	12.123,06 €
	Izgradnja javne rasvjete u Zoranićevoj 4-6-8	Građenje	9.070,00 €	realizirano	9.067,54 €
	Izgradnja javne rasvjete u Poljičkoj ulici	Građenje	10.700,00 €	realizirano	10.680,69 €
	Izgradnja javne rasvjete u Kovačićevoj ulici	Građenje	13.450,00 €	realizirano	13.435,40 €
		II. UKUPNO:	104.405,00 €		104.364,43 €

PROGRAM SVEUKUPNO: 289.070,00 € 99,74% 288.320,56 €

ZAKLJUČAK:

U dijelu programa koji se odnosi na nerazvrstane ceste izvršeno je asfaltiranje nekoliko ulica/cesta u gradu i okolnim naseljima: Ulica Ivane Brlić-Mažuranić gdje je uz obnovu kolnika izvršena i rekonstrukcija vodovodne mreže (ovaj projekt sufinanciralo je MRRFEU u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice s 25.000 €), cesta za zaseok Torbice i dio ceste za zaseok Dubajići u Plavnu (asfaltiranje ovih cesta sufinanciralo je MRRFEU u okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina s 35.000 €) te cesta od zaseoka Čaćići do Šimića vrela u Vrpolju (ovaj projekt sufinanciralo je MPGI kroz Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini s 16.700 €).

Za projekt izgradnje mosta i obaloutvrde na rijeci Butižnici u zaseoku Raškovići, u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na izradi obalnih zidova i upornjaka mosta te su zbog nemogućnosti pristupa gradilištu uslijed obilnih kiša radovi prekinuti krajem listopada prošle godine zbog čega nisu završeni u 2023. godini.

U dijelu programa koji se odnosi na javnu rasvjetu, realizirana je izgradnja javne rasvjete u Branimirovoj ulici, iza stambene zgrade u Zoranićevoj 4-6-8, Poljičkoj ulici te u drugom dijelu Kovačićeve ulice koji je bio neosvijetljen.

Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2023. godinu ukupno je utrošeno 288.320,56 €, a ukupna realizacija u odnosu na sredstva planirana programom iznosi 99,74%.