

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/78

URBROJ: 2182/10-02-19-7

Knin, 24. travnja 2019.

Na temelju članka 71. stavka 1. *Zakona o komunalnom gospodarstvu* (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18) i članka 45. stavka 6. točke 20. *Statuta Grada Knina* (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« br. 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i »Službeno glasilo Grada Knina« br. 4/14, 2/18, 6/18-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Knina dana 24. travnja 2019. godine utvrđuje i podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU KNINU ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja *Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2018. godinu* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 12/17, 10/18, 12/18).

Članak 2.

Realizacija Programa iz točke 1. Izvješća daje se tabličnim prikazom koji je sastavni dio ovoga Izvješća.

GRADONAČELNIK
dr. sc. Marko Jelić

**TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U GRADU KNINU ZA 2018. GODINU**

KOMUNALNA DJELATNOST	PROJEKT	PLAN/FAZA PROJEKTA	PROCJENA TROŠKOVA	UKUPNO PO DJELATNOSTI	REALIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
Nerazvrstane ceste	Uređenje Katićeve ulice	Izgradnja	362.000 kn		realizirano	359.516,68 kn
	Ukupno:			362.000 kn		359.516,68 kn
Odlaganje komunalnog otpada	Sanacija deponije "Mala Promina"	Izgradnja	13.245.000 kn		realizirano	12.860.647,56 kn
	Izgradnja reciklažnog dvorišta	Izgradnja	2.720.000 kn		realizirano	2.325.274,92 kn
Ukupno:			15.965.000 kn			15.185.922,48 kn
Javna rasvjeta	Izgradnja javne rasvjete na Trgu Oluje 18-19-20	Izgradnja	60.000 kn		realizirano	55.096,25 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Mihanovićevoj ulici	Izgradnja	60.000 kn		realizirano	64.793,75 kn
Ukupno:			120.000 kn			119.890,00 kn
SVEUKUPNO:			16.447.000 kn	16.447.000 kn	POSTOTAK REALIZACIJE: 95,25%	15.665.329,16 kn

ZAKLJUČAK: U dijelu programa koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta izvršeno je uređenje/asfaltiranje Katićeve ulice. Projekt je s 200.000 sufinancirao MRR, a JU NP Krka osigurala je 150.000 kn za uređenje ove ulice. Ukupno je asfaltirano oko 2.100 m² makadamskog kolnika ulice.

U dijelu programa koji se odnosi na odlaganje komunalnog otpada izvedena je glavnina radova na sanaciji deponije "Mala Promina" te je izgrađena ploha kapaciteta 66.000 m³ na kojoj će se otpad odlagati u skladu s EU standardima. Projekt je s 9.954.553,99 kn sufinancirao FZOEU, a ostatak sredstava osigurao je Grad Knin.

U okviru projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta Knin u 2018. izvedeni su građevinski radovi, a isporuka opreme izvršena je u 2019. g. Projekt je s 1.690.788,97 kn sufinancirao FZOEU, MRR odobrilo je 238.699,62 kn, Općina Biskupija 80.000,00 kn, a ostatak sredstava osigurao je Grad Knin. U dijelu programa koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete izvršeno je postavljanje stupova i svjetiljki javne rasvjete u dvije gradske ulice. Na Trgu Oluje 18-19-20 (prilaz stambenoj zgradi) postavljeno je 5 rasvjetnih stupova i LED svjetiljki. U Mihanovićevoj ulici također je postavljeno 5 rasvjetnih stupova i LED svjetiljki.

Uz prije navedeno, treba napomenuti da je kroz ugovor o održavanju javne rasvjete u 2018. postavljeno oko 80 novih stupova s LED rasvjetnim tijelima u više gradskih ulica: Sinjska 5 (raskrižje u Kovačiću), Kninske bojne 11, Preradovićeva 4, Hrvatskih generala 12, Paradžikova 6, Đerekova+ Vojnovićeva+ Kapitul 21, Hatzeova 13, Velebitska 4 (iza stambene zgrade 15-17-19-21), Ante Anića 4 (odvojak 2-2A) Ukupna realizacija programa iznosi 95,25 %.