



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD KNIN

**GRADONAČELNIK**

KLASA: 363-01/20-01/88

URBROJ: 2182/10-02-22-9

Knin, 8. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. *Zakona o komunalnom gospodarstvu* (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 49. stavka 1. točke 20. *Statuta Grada Knina* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 3/21), gradonačelnik Grada Knina dana 8. lipnja 2022. godine utvrđuje i podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA  
ZA 2021. GODINU**

**Članak 1.**

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja *Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2021. godinu* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 20/20, 5/21, 11/21, 14/21).

**Članak 2.**

Realizacija Programa iz članka 1. Izvješća daje se tabličnim prikazom koji je sastavni dio ovog Izvješća.

GRADONAČELNIK

Marijo Čaćić, mag. oec.

**TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2021. GODINU**

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA	RELIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
<b>Nerazvrstane ceste</b>	Asfaltiranje ceste za zaseok Bubonje u Golubiću	102.000 kn	realizirano	101.953,75 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Džepine u Golubiću	123.400 kn	realizirano	123.369,30 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Ponoši u Golubiću	86.700 kn	realizirano	86.621,51 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Radinovići u Golubiću	125.600 kn	realizirano	125.593,24 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Rončevići u Golubiću	75.500 kn	realizirano	75.466,91 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Šimići u Golubiću	82.400 kn	realizirano	82.341,04 kn
	Asfaltiranje ceste od Marjanovića do Madžara na Ljubču	327.000 kn	realizirano	326.651,48 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Milivojevići na Polači	244.100 kn	realizirano	244.026,40 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Krnete u Strmici	180.000 kn	realizirano	179.406,75 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Kolundžije u Žagroviću	231.600 kn	realizirano	231.591,88 kn
<b>Javna parkirališta</b>	Uređenje parkirališta iza stambene zgrade Tvrtkova 1-3-5	390.000 kn	realizirano	389.386,65 kn
<b>Javna rasvjeta</b>	Izgradnja javne rasvjete u Splitskoj ulici	100.000 kn	realizirano	91.992,50 kn
	Izgradnja javne rasvjete - dječje igralište kod crkve	71.400 kn	realizirano	71.343,75 kn
<b>Groblje</b>	Izgradnja kapelice s mrtvačnicom	2.080.000 kn	realizirano	2.079.549,66 kn
<b>PROGRAM SVEUKUPNO:</b>		<b>4.219.700 kn</b>	<b>99,75%</b>	<b>4.209.294,82 kn</b>

**ZAKLJUČAK:**

U dijelu programa koji se odnosi na nerazvrstane ceste izvršeno je asfaltiranje 10 cesta na području grada za što je ukupno utrošeno 1.577.022,26 kn.

MRRFEU je kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima sa 150.000 kn sufinanciralo asfaltiranje cesta za zaseoke Bubonje, Džepine, Ponoši, Radinovići, Rončevići i Šimići u Golubiću, a kroz Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina ovo ministarstvo je s 350.000 kn sufinanciralo asfaltiranje ceste od Marjanovića do Madžara na Ljubču i ceste za zaseok Kolundžije u Žagroviću što ukupno iznosi 500.000 kn, a preostala sredstva u iznosu od 1.077.022,26 osigurao je Grad Knin.

Kroz program je realiziran projekt uređenja parkirališta iza stambene zgrade Tvrtkova 1-3-5 za što je utrošeno 389.386,65 kn koje je osigurao Grad Knin.

U dijelu programa koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete realizirana je izgradnja javne rasvjete u Splitskoj ulici te je osvijetljeno dječje igralište kod Crkve Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta za što je ukupno utrošeno 163.336,25 kn koje je osigurao Grad Knin.

U dijelu programa koji se odnosi na groblje, završeni su radovi na izgradnji nove mrtvačnice na gradskom groblju koji su započeli krajem 2020. U 2021. za ovaj projekt utrošeno je 2.079.549,66 kn koje je osigurao Grad Knin.

Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2021. godinu ukupno je utrošeno 4.209.294,82 kn, a ukupna realizacija programa iznosi 99,75%.