

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/18-01/87

URBROJ: 2182/10-02-20-5

Knin, 13. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 74. stavka 1. *Zakona o komunalnom gospodarstvu* (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 45. stavka 6. točke 20. *Statuta Grada Knina* (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, br. 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i »Službeno glasilo Grada Knina«, br. 4/14, 2/18, 6/18-pročišćeni tekst, 8/19, 4/20), gradonačelnik Grada Knina dana 13. svibnja 2020. godine utvrđuje i podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA
ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja *Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godinu* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 12/18, 13/19).

Članak 2.

Realizacija Programa iz točke 1. Izvješća daje se tabličnim prikazom koji je sastavni dio ovoga Izvješća.

GRADONAČELNIK

dr. sc. Marko Jelić

Tablični prikaz izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godinu

OZNAKA	PROGRAMSKA DJELATNOST	PROGRAMOM PLANIRANA SREDSTVA	STAVKA	REALIZACIJA		
				UTROŠENA SREDSTVA	UKUPNO	POSTOTAK
1.	Održavanje čistoće i zelenih površina	1.500.000,00 kn	Strojno i ručno čišćenje javnih prometnih površina Čišćenje javnih zelenih površina Košnja, skupljanje i odvoz trave i korova Podrezivanje živice Zalijevanje javnih zelenih površina Ozeljenjavanje javnih zelenih površina Održavanje urbane opreme (klupe, košare) Održavanje krošanja stabala Odvoz otpada Ostali nepredviđeni radovi tijekom godine	601.945,75 kn 352.055,00 kn 186.581,25 kn 104.130,00 kn 45.525,00 kn 57.073,36 kn 90.000,00 kn 5.543,75 kn 13.037,50 kn 44.099,64 kn	1.499.991,25 kn	100,00%
2.	Održavanje sustava za odvodnju atmosferskih voda i fontane	100.000,00 kn	Čišćenje kanala i slivnika i sanacija poklopaca Održavanje fontane	83.446,85 kn 16.699,64 kn	100.146,49 kn	100,15%
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.900.000,00 kn	Asfaltiranje i krpanje rupa Nasipanje Zemljani i betonski radovi Zimska služba Vertikalna i horizontalna signalizacija i oprema Košnja	495.620,30 kn 341.389,75 kn 287.278,43 kn 207.058,50 kn 187.240,96 kn 376.715,00 kn	1.895.302,94 kn	99,75%
4.	Održavanje javnoprometnih pješačkih površina	300.000,00 kn	Sanacija pješačkih površina, zidova, postavljanje zaštitnih ograda i izrada oborinskih kanala Uređenje nogostupa u Suronjinoj ulici uz dvorište poludnevnog boravka Udurge invalida "Sv. Bartolomej"	207.539,75 kn 86.829,14 kn	294.368,89 kn	98,12%
5.	Održavanje javne rasvjete	1.000.000,00 kn	Redovno i korektivno održavanje	998.685,62 kn	998.685,62 kn	99,87%
6.	Održavanje groblja	110.000,00 kn	Održavanje gradskog groblja	106.281,98 kn	106.281,98 kn	96,62%
SVEUKUPNO:		4.910.000,00 kn		4.894.777,17 kn	4.894.777,17 kn	99,69%

ZAKLJUČAK: Sve djelatnosti predviđene *Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godinu* realizirane su u planiranom opsegu.

U okviru radova na održavanju sustava za odvodnju atmosferskih voda i fontane, za održavanje fontane utrošeno je manje sredstava od planiranog jer je dio godine fontana bila izvan funkcije prije nego je izvršena sanacija.

U okviru radova na održavanju nerazvrstanih cesta, u odnosu na prethodnu godinu, utrošena su veća sredstva za zimsku službu zbog nepovoljnih vremenskih prilika krajem 2018. i početkom 2019. godine te košnju vegetacije uz nerazvrstane ceste iz razloga što je košnjom obuhvaćen veći broj cesta u odnosu na planirano te je košnja izvršena u širem i višem profilu cesta.

U okviru radova na održavanju pješačkih površina temeljem zahtjeva Udruge invalida "Sv. Bartolomej" uređenje je nogostup uz dvorište njihovog poludnevnog boravka u Suronjinoj ulici, obzirom da isto nije bilo predviđeno projektom uređenja ove ulice.

Kroz održavanje javne rasvjete, uz otklanjanje kvarova na postojećim rasvjetnim tijelima i instalacijama javne rasvjete u gradu i okolnim naseljima, kontinuirano se vršilo postavljanje novih stupova i rasvjetnih tijela u dijelovima grada bez javne rasvjete pa su tako postavljeni drveni stupovi i LED svjetiljke u prvom dijelu Taveličeve ulice, Sinobadovoj ulici, odvojk Tomislavove 246-262, Rendićevoj i Resičinoj ulici, a također je postavljen je veliki broj LED svjetiljki na postojeće betonske i drvene stupove u dijelovima grada gdje nije bilo javne rasvjete.

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godinu ukupno je utrošeno 4.894.777,17 kn, a u ukupna realizacija programa iznosi 99,69 %.