



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD KNIN

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/18-01/86

URBROJ: 2182/10-02-20-9

Knin, 13. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. *Zakona o komunalnom gospodarstvu* (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 45. stavka 6. točke 20. *Statuta Grada Knina* (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, br. 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i »Službeno glasilo Grada Knina«, br. 4/14, 2/18, 6/18-pročišćeni tekst, 8/19, 4/20), gradonačelnik Grada Knina dana 13. svibnja 2020. godine utvrđuje i podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA
ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja *Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godinu* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 12/18, 6/19, 11/19, 14/19).

Članak 2.

Realizacija Programa iz točke 1. Izvješća daje se tabličnim prikazom koji je sastavni dio ovoga Izvješća.

GRADONAČELNIK

dr. sc. Marko Jelić

**TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU**

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	PROCJENA TROŠKOVA	REALIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
Nerazvrstane ceste	Asfaltiranje ceste za zaseok Kesiči u Golubiću	280.000,00 kn	realizirano	278.681,01 kn
	Asfaltiranje odvojka Zagrebačke ulice	230.000,00 kn	realizirano	225.365,62 kn
	Uređenje odvojka Ujevićeva 1-3 i 5-7	370.000,00 kn	realizirano	336.562,50 kn
	Asfaltiranje odvojka Ul. sv. Ante u Potkonju	290.000,00 kn	realizirano	288.871,70 kn
	Uređenje platoa iza stambene zgrade Vukovarska 3-5-7	331.000,00 kn	realizirano	330.729,73 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Radoši u Strmici	255.000,00 kn	realizirano	253.216,13 kn
	Asfaltiranje ulice Bunjevački put	115.000,00 kn	realizirano	114.800,56 kn
	Asfaltiranje ulice Gospodnetićev put (ulaz od Ul. Domovinskog rata)	205.000,00 kn	realizirano	204.949,34 kn
	Asfaltiranje Kuduzove ulice	130.000,00 kn	realizirano	117.696,25 kn
	Asfaltiranje odvojka Zagrebačke ulice (Bulina strana)	220.000,00 kn	realizirano	220.443,57 kn
	Asfaltiranje Ulice fra Mije Kotaraša	305.000,00 kn	realizirano	301.932,37 kn
	Asfaltiranje Ulice Marka Čačića	342.000,00 kn	realizirano	341.136,23 kn
	Asfaltiranje odvojka Ulice Ante Anića	72.000,00 kn	realizirano	71.732,19 kn

Ukupno po djelatnosti: 3.145.000,00 kn 98,13% 3.086.117,20 kn

Javna rasvjeta	Izgradnja javne rasvjete u Vukovarskoj ulici 3-5-7	72.000,00 kn	realizirano	70.385,62 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Solinskoj ulici	64.000,00 kn	realizirano	63.883,75 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Vrličkoj ulici	44.000,00 kn	realizirano	43.665,00 kn
	Izgradnja javne rasvjete u parku ispod Doma za starije i nemoćne osobe	60.400,00 kn	realizirano	60.356,10 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Zlatovićevoj ulici	73.000,00 kn	realizirano	72.592,50 kn

Ukupno po djelatnosti: 313.400,00 kn 99,20% 310.882,97 kn

Gospodarenje komunalnim otpadom	Sanacija deponije "Mala Promina"	470.000,00 kn	realizirano	465.890,46 kn
	Izgradnja reciklažnog dvorišta	516.000,00 kn	realizirano	515.298,66 kn

Ukupno po djelatnosti: 986.000,00 kn 981.189,12 kn

PROGRAM SVEUKUPNO: 4.444.400,00 kn 98,51% 4.378.189,29 kn

ZAKLJUČAK:

U dijelu programa koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta izvršeno je uređenje/asfaltiranje ukupno 13 ulica/cesta na području grada za što je ukupno utrošeno 3.086.117,20 kn.

MRRFEU kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice sa 200.000 kn sufinanciralo je asfaltiranje ceste za zaseok Radoši u Strmici i Ulice Marka Čačića, kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima ovo ministarstvo je sa 150.000 kn sufinanciralo uređenje platoa iza stambene zgrade Vukovarska 3-5-7 dok je isto ministarstvo kroz Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina odobrilo 200.000 kn za asfaltiranje ceste za zaseok Kesići u Golubići i Ulice fra Mije Kotaraša što ukupno iznosi 550.000 kn pa je preostala sredstva za asfaltiranje navedenih ulica/cesta osigurao Grad Knin.

Uz prethodno navedeno, kroz ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta asfaltirana je Mihanovićeve ulica za što je utrošeno cca 70.000 kn.

U dijelu programa koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete izvršeno je postavljanje metalnih stupova (kandelabera) i LED svjetiljki u 4 ulice u gradu i uz stazu u parku ispod Doma za starije i nemoćne osobe za što je utrošeno 310.882,97 kn koje je osigurao Grad Knin.

Uz prije navedeno, kroz ugovor o održavanju javne rasvjete postavljeni su drveni stupovi i LED svjetiljke u prvom dijelu Tavelićeve ulice, Sinobadovoj ulici i odvojkju Tomislavove 246-262 za što je utrošeno 118.672,50 kn te u Rendićevoj i Resičinoj ulici za što je utrošeno 87.137,50 kn. Također, postavljen je veliki broj LED svjetiljki na postojeće betonske i drvene stupove u dijelovima grada gdje nije bilo javne rasvjete.

U dijelu programa koji se odnosi na gospodarenje komunalnim otpadom završeni su radovi na 1. fazi sanacije deponije "Mala Promina" te je u travnju 2019. godine ishođena uporabna dozvola za sanirano odlagalište. Za ovaj projekt u 2019. g. utrošeno je 465.890,46 kn koje je osigurao Grad Knin.

U drugoj polovici 2019. g. završeni su radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta Knin te je u kolovozu ishođena uporabna dozvola, a 1.10.2019.g. Reciklažno dvorište Knin upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorišta što je bio uvjet za početak rada. Za ovaj projekt u 2019. g. utrošeno je 515.298,66 kn od čega je MRRFEU iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata osiguralo 128.540,07 kn, a preostala sredstva osigurao je Grad Knin.

Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2019. godinu ukupno je utrošeno 4.378.189,29 kn, a u ukupna realizacija programa iznosi 98,51 %.