



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD KNIN

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/19-01/103

URBROJ: 2182/10-02-21-9

Knin, 3. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. *Zakona o komunalnom gospodarstvu* (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 49. stavka 1. točke 20. *Statuta Grada Knina* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 3/21), gradonačelnik Grada Knina dana 3. ožujka 2021. godine utvrđuje i podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA
ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja *Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2020. godinu* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 14/19, 10/20, 14/20, 20/20).

Članak 2.

Realizacija Programa iz točke 1. Izvješća daje se tabličnim prikazom koji je sastavni dio ovoga Izvješća.

GRADONAČELNIK

dr. sc. Marko Jelić

**TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2020. GODINU**

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	PROCJENA TROŠKOVA	RELIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
Nerazvrstane ceste	Asfaltiranje Anićeve ulice (odvojci kod hotela "Mihovil")	200.000 kn	realizirano	199.836,94 kn
	Asfaltiranje ulice Carevljev put	110.000 kn	realizirano	109.970,82 kn
	Asfaltiranje Gajeve ulice	100.000 kn	realizirano	96.673,44 kn
	Uređenje ulice Jerkovičev put	96.000 kn	realizirano	95.208,43 kn
	Asfaltiranje Kneževićeve ulice (odvojak iza hotela "Ivan")	104.000 kn	realizirano	103.831,63 kn
	Asfaltiranje ulice Lašvanski put	100.000 kn	realizirano	95.428,00 kn
	Asfaltiranje ulice Poljakov put	90.000 kn	realizirano	89.769,35 kn
	Uređenje Vrgoračke ulice	635.000 kn	realizirano	634.878,60 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Dragišići u Plavnu	280.000 kn	realizirano	276.483,60 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Bosnići na Polači	340.000 kn	realizirano	337.174,00 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Đakovići na Ljubču	150.000 kn	realizirano	143.701,72 kn
Ukupno:		2.205.000 kn	99,00%	2.182.956,53 kn

Javna rasvjeta	Modernizacija javne rasvjete	5.895.500 kn	realizirano	5.895.340,00 kn
	Izgradnja javne rasvjete na raskrižju Tomislavove ulice i Ulice Domovinskog rata	260.000 kn	realizirano	259.731,25 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Ikičinoj ulici	152.000 kn	realizirano	151.987,75 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Kupreškoj ulici	87.000 kn	realizirano	86.302,50 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Begovićevoj ulici	157.000 kn	realizirano	156.750,00 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Vrgoračkoj ulici	90.000 kn	realizirano	89.898,75 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Ulici kninskih biskupa	125.000 kn	realizirano	124.936,25 kn
Ukupno:		6.766.500 kn	99,98%	6.764.946,50 kn

Groblje	Izgradnja kapelice s mrtvačnicom	500.000 kn	realizirano	500.516,08 kn
Ukupno:		500.000 kn	100,10%	500.516,08 kn

PROGRAM SVEUKUPNO: 9.471.500 kn 99,76% 9.448.419,11 kn

ZAKLJUČAK:

U dijelu programa koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta izvršeno je uređenje/asfaltiranje 11 ulica/cesta na području grada za što je ukupno utrošeno 2.182.956,53 kn.

MRRFEU je kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima sa 100.000 kn sufinanciralo asfaltiranje ulica Jerkovičev put, Carevljev put, Poljakov put te odvojaka Kneževičeve i Anićeve ulice, a kroz Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina ovo ministarstvo je s 200.000 kn sufinanciralo asfaltiranje ceste za Dragišiće u Plavnu i Bosniće na Polači što ukupno iznosi 300.000 kn, a preostala sredstva u iznosu od 1.882.956,53 osigurao je Grad Knin.

U dijelu programa koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete izvršena je modernizacija javne rasvjete u okviru koje su ugrađena energetska i ekološka učinkovita LED rasvjetna tijela (1990 kom) čime su postignute uštede u potrošnji električne energije i smanjena je emisija CO₂ u atmosferu, osvijetljeno je raskrižje Tomislavove ulice i Ulice domovinskog rata u Vrpolju te su postavljeni metalni stupovi (kandelaberi) i LED svjetiljke u 5 ulica u gradu (Ikičina, Kupreška, Begovičeva, Vrgoračka, Kninskih biskupa). Za ovaj dio programa ukupno je utrošeno 6.764.946,50 kn, od kojih je 5.861.000,00 kn osigurano kreditom HBOR-a.

U dijelu programa koji se odnosi na groblje, radovi na izgradnji nove mrtvačnice na gradskom groblju su zbog ponavljanja postupka javne nabave počeli kasnije od planiranog pa je izveden samo jedan dio radova za što je utrošeno 500.516,08 kn. Radovi će se završiti u 2021. godini.

Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2020. godinu ukupno je utrošeno 9.448.419,11 kn, a u ukupna realizacija programa iznosi 99,76 %.