



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD KNIN

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/21-01/82

URBROJ: 2182/10-02-23-9

Knin, 6. travnja 2023. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. *Zakona o komunalnom gospodarstvu* (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 49. stavka 1. točke 20. *Statuta Grada Knina* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 3/21), gradonačelnik Grada Knina dana 6. travnja 2023. godine utvrđuje i podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA
ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja *Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2022. godinu* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 14/21, 14/22, 19/22, 21/22).

Članak 2.

Realizacija Programa iz članka 1. Izvješća daje se tabličnim prikazom koji je sastavni dio ovog Izvješća.

GRADONAČELNIK

Marijo Čaćić, mag. oec.

**TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2022. GODINU**

**I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	FAZE PROJEKTA	PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA	RELIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
Nerazvrstane ceste	Izgradnja mosta preko Butižnice u Raškovićima	Izvlaštenje zemljišta Građenje i nadzor	600.000 kn	realizirano	599.144,50 kn
	Asfaltiranje ulice Anića glavica	Građenje i nadzor	162.700 kn	realizirano	162.614,56 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Šolaje u Očestovu	Građenje i nadzor	252.000 kn	realizirano	251.797,62 kn
	Asfaltiranje ceste za groblje u Kesićima u Golubiću	Građenje i nadzor	209.000 kn	realizirano	208.870,88 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Cvijanovići u Plavnu	Građenje i nadzor	445.300 kn	realizirano	445.269,41 kn
	Asfaltiranje ceste za zaseok Jankelići u Plavnu	Građenje i nadzor	110.300 kn	realizirano	110.271,60 kn
		I. UKUPNO:	1.779.300 kn		1.777.969 kn

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	FAZE PROJEKTA	PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA	RELIZACIJA	PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA
Javna rasvjeta	Izgradnja javne rasvjete u parku kod zgrade suda	Građenje	53.600 kn	realizirano	53.540 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Lornjinoj ulici	Građenje	45.000 kn	realizirano	44.946 kn
	Izgradnja javne rasvjete u Defilipisovoj ulici	Građenje	57.600 kn	realizirano	57.593 kn
		II. UKUPNO:	156.200 kn		156.079 kn

PROGRAM SVEUKUPNO: 1.935.500 kn 99,92% 1.934.047,72 kn

ZAKLJUČAK:

U dijelu programa koji se odnosi na nerazvrstane ceste izvršeno je asfaltiranje nekoliko ulica/cesta u gradu i okolnim naseljima: ulica Anića glavica u Vrpolju, cesta za zaseok Šolaje u Očestovu, cesta za groblje u zaseoku Kesići u Golubiću (asfaltiranje ovih triju ulica/cesta sufinanciralo je MRRFEU u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice s 210.000 kn), cesta za zaseok Cvijanovići u Plavnu (asfaltiranje ove ceste sufinanciralo je MRRFEU u okviru Programa podrške brdsko-planinskim područjima s 120.000 kn), cesta za zaseok Jankelići u Plavnu.

Za projekt izgradnje mosta i obaloutvrde na rijeci Butižnici u zaseoku Raškovići, nakon što je izvođač započeo s izvođenjem zemljanih radova i iskopom građevnih jama za upornjake mosta, utvrđena je loša nosivost temeljnog tla koja je zahtijevala izradu geomehaničkog elaborata i izmjenu projektne dokumentacije zbog čega radovi nisu završeni u 2022. godini. Za ovaj projekt MRRFEU je u okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina odobrilo sufinanciranje u iznosu od 400.000 kn, a Hrvatske vode će sufinancirati dio radova koji se odnosi na izgradnju obalnih zidova i uređenje korita.

U dijelu programa koji se odnosi na javnu rasvjetu, realizirana je izgradnja javne rasvjete u parku kod zgrade suda u svrhu osvjjetljenja uređene šetnice, izgradnja javne rasvjete u Lornjinoj ulici na dijelu od križanja s Getaldićevom do križanja s Boškovićevom ulicom koji je bio neosvijetljen i javne rasvjete u Defilipisovoj ulici u Kovačiću.

Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2022. godinu ukupno je utrošeno 1.934.047,72 kn, a ukupna realizacija u odnosu na sredstva planirana programom iznosi 99,92%.