



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD KNIN

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/56

URBROJ: 2182-10-02-26-7

Knin, 19. svibnja 2026. godine

Na temelju članka 71. stavka 1. *Zakona o komunalnom gospodarstvu* (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 49. stavka 1. točke 20. *Statuta Grada Knina* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 3/21, 13/23, 16/23), gradonačelnik Grada Knina dana 19. svibnja 2026. godine utvrđuje i podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA KNINA
ZA 2025. GODINU**

Članak 1.

Ovim se Izvješćem daje prikaz izvršenja *Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2025. godinu* (»Službeno glasilo Grada Knina«, br. 14/24, 12/25, 16/25).

Članak 2.

Realizacija Programa iz članka 1. Izvješća daje se tabličnim prikazom koji je sastavni dio ovog Izvješća.

GRADONAČELNIK

Marijo Čačić, univ. mag. oec.

**TABLIČNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2025. GODINU**

**I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PROJEKT	FAZE PROJEKTA	PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA	REALIZACIJA	UTROŠENA SREDSTVA
Nerazvrstane ceste	Asfaltiranje ceste za zaseok Vukovići u Golubiću	Građenje i nadzor	44.202,00 €	realizirano	44.201,81 €
	Asfaltiranje ceste kod ciglane u Strmici	Građenje i nadzor	30.531,00 €	realizirano	30.530,28 €
	Asfaltiranje Zagrebačke ulice - kućni br. 40-70	Građenje i nadzor	87.291,00 €	realizirano	87.290,79 €
	Izgradnja mosta za zaseoke Dronjci/Bjelići u Strmici	Građenje i nadzor	385.500,00 €	realizirano	378.738,80 €
I. UKUPNO:			547.524,00 €	0,00 €	540.761,68 €

PROGRAM SVEUKUPNO: 547.524,00 € 98,76% 540.761,68 €

ZAKLJUČAK:

Kroz Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina u 2025. godini relizirana su 4 projekta.

U okviru radova na asfaltiranju ceste za zaseok Vukovići u naselju Golubić i asfaltiranju ceste kod ciglane u Strmici asfaltirano je 2.434,05 m² makadamskih cesta. Ukupna vrijednost ova 2 projekta iznosi 74.732,09 € od čega je MRRFEU sufinanciralo 38.000 € kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima 2025.

U okviru radova na asfaltiranju odvojaka Zagrebačke ulice do kućnih brojeva 40-70 asfaltirano je 2.574,15 m² makadamskih kolnika.

Vrijednost ovog projekta iznosi 87.290,79 € od čega je MPUGDI sufinanciralo 39.000,00 temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2025. godini.

Vrijednost projekta na izgradnji mosta preko rijeke Butižnice za zaseoke Dronjci/Bjelići u Strmici iznosi 378.738,80 € od čega je MRRFEU sufinanciralo 72.100,00 € kroz Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Knina za 2025. godinu ukupno je utrošeno 540.761,68 €, a ukupna realizacija u odnosu na sredstva planirana programom iznosi 98,76 %.